Протокол совместного технического совещания специалистов филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Ивэнергокомплект» и ЗАО ПО «Форэнерго».

г. Чкаловск 27.04.2012г.

Присутствовали:

От филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:

1. Солнышкин Павел Петрович.
   Начальник сектора распределительных сетей службы эксплуатации филиала «Ивэнерго».
2. Шестериков Евгений Юрьевич.
   Заместитель начальника производственно-технической службы производственного отделения «Ивановские электрические сети».
3. Хаустов Максим Валерьевич.
   Начальник Пестяковского РЭС производственного отделения «Ивановские электрические сети».
4. Ухтин Андрей Алексеевич.
   Начальник производственно-технической службы производственного отделения «Кинешемские электрические сети».
5. Власов Захар Анатольевич.
   Инженер группы организации и контроля за исполнением договоров производственного отделения «Кинешемские электрические сети».
6. Субботин Анатолий Валентинович.
   Заместитель начальника Заволжского РЭС производственного отделения «Кинешемские электрические сети».

От ООО «Ивэнергокомплект»:

1. Шиляев Александр Сергеевич.
   Главный инженер.
2. Курнатов Сергей Рудольфович.
   Заместитель начальника отдела подготовки и планирования/проведения ремонтов.

От ЗАО Производственное Объединение «Форэнерго»:

1. Деев Андрей Валерьевич.
   Вице-президент по маркетингу ЗАО ПО «Форэнерго».
2. Тютяев Роман Евгеньевич.
   Менеджер по развитию ЗАО ПО «Форэнерго».
3. Королев Дмитрий Иванович.
   Начальник отдела комплексных поставок ЗАО «МЗВА».

В результате работы:

- Проведена презентация предприятий входящих в состав ПО «Форэнерго», а именно: ЗАО «МЗВА», ЗАО «Инста», ЗАО «ЮМЭК»; а также выпускаемой ими продукции;
- Произведен обход основных производственных цехов территориального обособленного предприятия ЗАО «МЗВА» - ООО «ЧЭМЗ», непосредственно участвующего в производстве арматуры СИП;
- Произведен осмотр заводского испытательного центра - ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» «ЧЭМЗ»-«МЗВА»;
- Участники совещания приняли участие в работе ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» в частности:
  - В рамках периодических испытаний ответвительных прокалывающих зажимов ОР-645, на соответствие стандарту CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98, в проверке возможности монтажа, в проверке функции срезной головки, в диэлектрических испытаниях в воде;
  - В выборочных испытаниях разрушающей механической нагрузки на соответствие стандарту CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98, изделий РА-1500 и РА 25х100.

Участники совещания констатировали:

1. Наличие полного производственного цикла на ЗАО «МЗВА» по арматуре СИП в объеме заявленной номенклатуры.
2. Наличие организованной службы ОТК для проведения различных проверок и испытаний, в том числе приемо-сдаточных испытаний по CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98.
3. Наличие испытательного центра ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» для проведения приемочных, типовых, периодических и пр. испытаний по CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98. Центр имеет свидетельство ФГУ «Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» №246 от 28.06.2011 г. о состоянии измерений в испытательном центре, удостоверяющее наличие в испытательном центре условий необходимых для выполнения измерений в закрепленной за ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» области деятельности (прилагается).
4. Соответствие линейной арматуры СИП, производства ЗАО «МЗВА», а именно: прокалывающих ответвительных зажимов типа ОР-645,

анкерных зажимов РА-1500 и РА 25х100, в испытаниях которых приняли участие участники совещания, требованиям CENELEC № EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009, ГОСТ Р 51177-98 (протокол ПИОН от 30.06.2011 г. прилагаются).

Участники совещания рекомендовали: продолжить внедрение арматуры СИП производства ЗАО «МЗВА» в сетях ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и наработки статистики об опыте эксплуатации.

Подписи участников:

Начальник сектора распределительных сетей службы эксплуатации филиала «Ивэнерго». — Солнышкин Павел Петрович

Заместитель начальника производственно-технической службы производственного отделения «Ивановские электрические сети». — Шестериков Евгений Юрьевич

Начальник Пестяковского РЭС производственного отделения «Ивановские электрические сети». — Хаустов Максим Валерьевич

Начальник производственно-технической службы производственного отделения «Кинешемские электрические сети». — Ухтин Андрей Алексеевич

Инженер группы организации и контроля за исполнением договоров производственного отделения «Кинешемские электрические сети». — Власов Захар Анатольевич

Заместитель начальника Заволжского РЭС производственного отделения «Кинешемские электрические сети. — Субботин Анатолий Валентинович

Главный инженер
ООО «Ивэнергокомплект» Шиляев Александр Сергеевич

Заместитель начальника отдела
подготовки и
планирования/проведения Курнатов Сергей Рудольфович
ремонтов
ООО «Ивэнергокомплект»

Вице-президент по маркетингу Деев Андрей Валерьевич
ЗАО ПО «Форэнерго»

Менеджер по развитию Тютяев Роман Евгеньевич
ЗАО ПО «Форэнерго»

Начальник отдела комплексных Королев Дмитрий Иванович
поставок ЗАО «МЗВА»