Протокол
совместного технического совещания специалистов ОАО «МОЭСК» и ПО «Форэнерго»

г. Чкаловск **07.07.2011г. - 08.07.2011 г.**

Присутствовали:

От ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

1. Начальник сектора УРС- Михайлов Михаил Николаевич;
2. Зам. Главного инженера Луховицкий РЭС ВЭС- Силаев Олег Анатольевич;
3. Зам. Главного инженера Московский РЭС ЮЭС - Гришин Илья Владимирович;
4. Начальник службы РС СЭС- Курачев Юрий Николаевич;
5. Зам. Главного инженера Истинского РЭС ЗЭС - Мазов Дмитрий Владимирович.

От ЗАО Производственное Объединение «Форэнерго»:

1. Генеральный директор производства г. Чкаловск - Баранов Павел Евгеньевич;
2. Зам. директора по маркетингу ЗАО «МЗВА» - Мишин Владислав Игоревич;
3. Зам. Генерального директора по развитию ЗАО «МЗВА» - Максаков Владимир Михайлович;
4. Исполнительный директор ООО «ЧЭМЗ» территориального обособленного предприятия ЗАО «МЗВА» - Сивохин Михаил Геннадьевич.

В результате работы:

- Проведена презентация предприятий, входящих в состав ПО «Форэнерго»: ЗАО «МЗВА», ЗАО «Инста», ЗАО «ЮМЭК», а также выпускаемой ими продукции.
- Произведен осмотр основных производственных цехов территориально обособленных предприятий ЗАО «МЗВА» - ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МЗВА - ЛИТ, непосредственно участвующих в производстве арматуры СИП.
- Произведен осмотр заводского испытательного центра – ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» «ЧЭМЗ» - «МЗВА».
- Участники совещания приняли участие в работе ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» в частности:
  - испытания ответвительных прокалывающих зажимов ОР-645 на соответствие стандарту CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98 (испытание функции срезной головки, в т.ч. оценка пятна контакта, проверка затяжки болта зажима, испытание на удар при пониженной температуре);
  - испытание функции прокола изоляции провода при пониженной температуре -20 °С;
  - в выборочных испытаниях на разрушающую механическую нагрузку на соответствие стандарту CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98 изделий РА-1500 и СА-2000.

Участники совещания констатировали:

1. Наличие полного производственного цикла на ЗАО «МЗВА» по арматуре СИП в объеме заявленной номенклатуры.
2. Наличие заводской службы ОТК для проведения различных проверок и испытаний, в том числе приемо-сдаточных испытаний по CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98.
3. Наличие испытательного центра ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» для проведения типовых, периодических и прочих испытаний по CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98. Центр имеет свидетельство ФГУ «Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» №246 от 28.06.2011 г. о состоянии измерений в испытательном центре, удостоверяющее наличие в испытательном центре условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» области деятельности (прилагается).

4. Соответствие линейной арматуры СИП производства ЗАО «МЗВА», а именно: прокалывающих ответвительных зажимов типа ОР-645, анкерных зажимов РА-1500 и анкерных кронштейнов СА-2000, в испытаниях которых приняли участие участники совещания, требованиям CENELEC № EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009, ГОСТ Р 51177-98.

Участники совещания рекомендовали:

- рассмотреть вопрос об опытном применении арматуры СИП производства ЗАО «МЗВА» в сетях ОАО «МОЭСК» для наработки статистики об опыте эксплуатации;
- провести доработку анкерных зажимов РА-1500 в соответствии с рекомендациями специалистов ОАО «МОЭСК».

Подписи участников:

Начальник сектора УРС — Михайлов Михаил Николаевич

Зам. Главного инженера Луховицкий РЭС ВЭС — Силаев Олег Анатольевич

Зам. Главного инженера Московский РЭС ЮЭС — Гришин Илья Владимирович

Начальник службы РС СЭС — Курачев Юрий Николаевич

Зам. Главного инженера Истинского РЭС ЗЭС — Мазов Дмитрий Владимирович

Генеральный директор производства г. Чкаловск — Баранов Павел Евгеньевич

Зам. директора по маркетингу ЗАО «МЗВА» — Мишин Владислав Игоревич

Зам. Генерального директора по развитию ЗАО «МЗВА» — Максаков Владимир Михайлович

Исполнительный директор ООО «ЧЭМЗ» - территориального обособленного предприятия ЗАО «МЗВА» — Сивохин Михаил Геннадьевич