Протокол совместного технического совещания специалистов ОАО «МРСК Северо-Запада» и ПО «Форэнерго».

г. Чкаловск 30.06.2011г. - 1.07.2011 г.

Присутствовали:

От ОАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Двадцатова Татьяна Алексеевна.
   Главный специалист службы организации эксплуатации электросетевого комплекса ОАО «МРСК Северо-Запада».
2. Кузичев Евгений Алексеевич.
   Начальник службы технической экспертизы «Вологдаэнерго».
3. Фучкин Роман Анатольевич.
   Инженер РЭС 1ПО «Южнокарельские ЭС» «Карелэнерго»

От ЗАО Производственное Объединение «Форэнерго»:

1. Деев Андрей Валерьевич.
   Вице-президент ПО «Форэнерго» по маркетингу.
2. Мишин Владислав Игоревич.
   Зам. директора по маркетингу ЗАО «МЗВА».
3. Максаков Владимир Михайлович.
   Зам.Генерального директора по развитию ЗАО «МЗВА».
4. Сивохин Михаил Геннадьевич.
   Исполнительный директор ООО «ЧЭМЗ» - территориального обособленного предприятия ЗАО «МЗВА».

В результате работы:

- Проведена презентация предприятий входящих в состав ПО «Форэнерго», а именно: ЗАО «МЗВА», ЗАО «Инста», ЗАО «ЮМЭК»; а также выпускаемой ими продукции;
- Произведен обход основных производственных цехов территориального обособленного предприятия ЗАО «МЗВА» - ООО «ЧЭМЗ», непосредственно участвующего в производстве арматуры СИП;
- Произведен осмотр заводского испытательного центра – ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» «ЧЭМЗ»-«МЗВА»;
- Участники совещания приняли участие в работе ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» в частности:
  - В рамках периодических испытаний ответвительных прокалывающих зажимов ОР-645, на соответствие стандарту CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98, в проверке возможности монтажа, в проверке функции срезной головки, в диэлектрических испытаниях в воде;
  - В выборочных испытаниях разрушающей механической нагрузки на соответствие стандарту CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98, изделий РА-2200 и РА 25х100.

Участники совещания констатировали:

1. Наличие полного производственного цикла на ЗАО «МЗВА» по арматуре СИП в объеме заявленной номенклатуры.
2. Наличие организованной службы ОТК для проведения различных проверок и испытаний, в том числе приемо-сдаточных испытаний по CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98.
3. Наличие испытательного центра ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» для проведения приемочных, типовых, периодических и пр. испытаний по CENELEC EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009 и ГОСТ Р 51177-98. Центр имеет свидетельство ФГУ «Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» №246 от 28.06.2011 г. о состоянии измерений в испытательном центре, удостоверяющее наличие в испытательном центре условий необходимых для выполнения измерений в закрепленной за ИЦ «Линейной арматуры и высоковольтных изоляторов» области деятельности (прилагается).
4. Соответствие линейной арматуры СИП, производства ЗАО «МЗВА», а именно: прокалывающих ответвительных зажимов типа ОР-645,

анкерных зажимов РА-2200 и РА 25х100, в испытаниях которых приняли участие участники совещания, требованиям CENELEC № EN 504 83, ТУ 3449-003-52819896-2009, ГОСТ Р 51177-98 (протокол ПИ-014 от 30.06.2011 г. прилагаются).

Участники совещания рекомендовали: продолжить внедрение арматуры СИП производства ЗАО «МЗВА» в сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» и наработки статистики об опыте эксплуатации.

Подписи участников:

Главный специалист службы организации эксплуатации электросетевого комплекса ОАО «МРСК Северо-Запада». — Двадцатова Татьяна Алексеевна

Начальник службы технической ~~экспертизы~~ эксплуатации «Вологдаэнерго» — Кузичев Евгений Алексеевич

Инженер РЭС 1 ПО «Южнокарельские ЭС» «Карелэнерго» — Фучкин Роман Анатольевич

Вице-президент ПО «Форэнерго» по маркетингу — Деев Андрей Валерьевич

Зам.директора по маркетингу ЗАО «МЗВА» — Мишин Владислав Игоревич

Зам.Генерального директора по развитию ЗАО «МЗВА» — Максаков Владимир Михайлович

Исполнительный директор ООО «ЧЭМЗ» - территориального обособленного предприятия ЗАО «МЗВА» — Сивохин Михаил Геннадьевич